

Datum

14 september 2020

Zaaknummer

2018-012278

Blad

14 van 20

Tabel 2 Overzicht van de mitigerende maatregelen.

Soorten waarop negatief effect wordt verwacht	Vermijden gevoelige periodes	Tijdelijke mitigatie	Ongeschikt maken of verjagen ruim vóór de ingreep	Permanente mitigatie
Gewone dwergvleermuis Gewone grootoorvleermuis Laatvlieger	<p>Sloop of renovatie uitvoeren buiten de winterperiode (niet tussen 1 nov. en 1 april) of ongeschikt maken in paarperiode (15 aug-15 okt.).</p> <p>Werken buiten de kraamperiode (niet tussen 1 mei en 15 juli).</p>	<p>Plaatsen van 48 tijdelijke vleermuiskasten type A (VKMP01 of vergelijkbaar) 6 tijdelijke kasten type B (VK MP03 of vergelijkbaar) en 12 tijdelijke kraamkasten type C (VMT3)</p> <p>In bijlage 3 figuur 2 staan de locaties van de voorzieningen type A en B opgenomen.</p> <p>De kasten type C zijn per 2 opgehangen aan KKN 4, 5, 6, 7 en 14 en ZP6</p>	<p>Voorafgaand aan de werkzaamheden worden de verblijfplaatsen ongeschikt gemaakt (exclusion flaps) of worden de werkzaamheden geïsoleerd van de potentiële verblijfplaats zodat geen verstoring plaatsvindt. Dit gebeurt altijd onder ecologische begeleiding.</p> <p>Na het ongeschikt maken vindt na 3 dagen, met een avondtemperatuur >10 graden, een controle d.m.v. een vleermuisonderzoek in de avond plaats of de vleermuizen echt vertrokken zijn.</p>	<p>Aanbrengen van 24 inmetsekkasten type A [IB VL 01 of vergelijkbaar] en 3 inbouwkraamkasten type C [tigchelaar] in de spouw van KKN 1, 2, 3 (= nieuwbouw).</p> <p>Aanbrengen van open stootvoegen van minimaal 2 cm x 5 cm tot een open en niet geïsoleerde spouw in KKN 4, 5, 6, 7, 9 en 14.</p> <p>Aanbrengen van toegangsoeningen tot dak in windveren van 2 cm x 10 cm bij ZP 1, 2, 4 en 6.</p> <p>Deel zolder ZP6 afsluiten en inrichten voor gewone grootoorvleermuizen/ laatvliegers.</p> <p>Trafohuisje ombouwen tot vleermuistoren en kelder met inspectieluik.</p> <p>11 follies uitrusten met inbouwkast type A of vergelijkbare voorziening, ter goedkeuring bevoegd gezag.</p> <p>Geen belemmerende elementen in de in- en uitvliegrouete zoals bomen, vlaggenmasten, steigers, etc.</p>
Levendbarende hagedis Hazelworm	<p>Verstorende werkzaamheden uitvoeren tussen half augustus en half oktober.</p>	<p>n.v.t</p>	<p>Tijdens maaiwerkzaamheden op "ruw terrein" maaier voorlopen.</p> <p>Bij houtkap of grondwerkzaamheden terrein 1 week vooraf ongeschikt maken en zo nodig wegvangen.</p>	<p>In het noordelijk deel is veel bebouwing gesloopt en verharding verwijderd. Delen van het terrein zullen als bos, heide en schraal grasland extensief worden beheerd.</p>